

## INFORME DE ADMISTRACIÓN DE OBRA

OBJETO DE CONTRATACIÓN:

MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN JOSE.

1.- **PLANILLA No. ÚNICA** LIQUIDACIÓN DE OBRA  
**PERIODO DE EJECUCIÓN** DESDE 4 de octubre de 2023 HASTA 25 de octubre de 2023

2.- **ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES**

PARTIDA PRESUP. ----  
 CONTRATISTA: SR.TA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA.  
 MONTO: \$ 1,175.42  
 ADMINISTRADOR: ING.PABLO BUELE  
 FISCALIZADORA: ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO  
 P. GAD PARRO. SR. MANUEL PILLACELA

<b>AVANCE ECONÓMICO</b>	<b>99.92%</b>
<b>AVANCE FÍSICO</b>	<b>100.00%</b>

<b>ANTICIPO</b>	0%	\$ 0.00
-----------------	----	---------

3.- **RESUMEN DE PLAZOS**

FIRMA DEL CONTRATO:	4 de octubre de 2023	EL PLAZO INICIA A PARTIR DE:	FIRMA CONTRATO
ENTREGA ANTICIPO:		OTRA FECHA DE INICIO PLAZO	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 Días	TERMINO DEL CONTRACTUAL:	19 de octubre de 2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO:		TERM. CON AMPLIA. Y SUSPEN:	
SUPENSIONES		FECHA DE TERMINACION OBRA:	25 de octubre de 2023
		DIAS DE RETRASO	6

4.- **RESUMEN ECONÓMICO**

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>							
OBRA CIVIL		\$ 1,174.54					\$ 1,174.54
TRANSPORTE							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA CIVIL							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA TRANSPORTE							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
<b>TOTAL (dólares)</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,174.54</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,174.54</b>

5.- **MULTAS**

	VALOR	% MULTA	VALOR	6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONOMICO			
				PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0.00				
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)			0.00	\$ 1,174.54	\$ 1,174.54	1,174.54	\$ 1,174.54
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA	6.00	0.100%	7.05	100%	100%	100%	100%
C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES			0.00	<b>INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%</b>			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL
<b>TOTAL DE MULTAS</b>			<b>7.05</b>	<b>\$ 1,174.54</b>	<b>\$ 1,174.54</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

7.- **CONTROL DE CALIDAD**

La obra se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas al contratista.

8.- **RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO**

DESCRIPCION	Contrato Principal				Contrato Complementario		TOTAL
	OBRA N° ÚNICA	REAJUSTE PLANILLA	COSTO + % N°	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 1,174.54						\$ 1,174.54
VALOR PLANILLA TRANSPORTE	\$ 0.00						\$ 0.00
IVA: 12%	\$ 140.94						\$ 140.94
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,315.48</b>						<b>\$ 1,315.48</b>
<b>Descuentos</b>							
DESCUENTO 100%IVA	\$ 140.94						\$ 140.94
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	\$ 20.55						\$ 20.55
ANTICIPO 0%	\$ 0.00						\$ 0.00
MULTAS	\$ 7.05						\$ 7.05
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,146.94</b>						<b>\$ 1,146.94</b>

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

\_\_\_\_\_  
 SR. MANUEL PILLACELA  
 PRESIDENTE DE GAD PARROQUIAL DE AMAZONAS

\_\_\_\_\_  
 ING. PABLO BUELE N.  
 ADMINISTRADOR